



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 201 DEL 06 FEB 2025

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria - CUP: C67H21002200001. Pagamento 4° SAL

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO	
PROPOSTA N. <u>268</u> DEL <u>04/02/2025</u>	
Il R.U.P. geom. <u>Giuseppe Biancucci</u>	
IL DIRIGENTE AMM.VO dott.ssa <u>Rosa Spinella Denaro</u>	U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Direttore ing. <u>Alessandro D'Amolfo</u>

VISTO CONTABILE	
Si attesta la copertura finanziaria: () come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.	
() Autorizzazione n. _____	FATTURE REGistrate COSTO RILEVATO C.E. C.P. <u>A 101021001</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) L'ADDETTO RESPONSABILE Coll. Amm. <u>GLORIA PICONE</u>	IL DIRETTORE UOC SEE e P. (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) Dr. <u>Enrico Salvaggio</u>

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA	04 FEB 2025
---	--------------------

L'anno duemilaventicinque il giorno SEI del mese di FEBBRAIO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOT.TESA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata..

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1168 del 21.06.2023 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria";CIG 989423877D e C.U.P. C67H21002200001, per l'importo complessivo di € 1.620.000,00;
- con la medesima deliberazione è stata autorizzata la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii;
- con delibera n. 1914 del 25.10.2023 del Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Agrigento sono stati approvati gli atti di gara in oggetto e si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria" alla ditta **MAR.SAL. S.p.A** con sede legale in Favara (Ag), via Antonio Russello, 14, P.IVA 02478440841, , che ha prodotto la migliore offerta con un ribasso del 31,3527% sull'importo a base di gara per l'importo complessivo contrattuale di € 836.796,77, oltre iva;
- in data 30/01/2024 si è proceduto alla stipula del contratto tramite scrittura privata firmata digitalmente;
- in data 06.03.2024 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori giusto verbale di pari data;
- in data 05.07.2024 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori giusto verbale di pari data;
- in data 10.01.2025 è stato emesso il quarto stato di avanzamento dei lavori a tutto il 10.01.2025 (All.1);
- in data 28.01.2025 con ordine informatico n. 40 è stata emessa autorizzazione al rimborso fattura RTA per prove di laboratorio e ordine informatico n. 41 per rimborso oneri di accesso a discarica;

Visto l'art. 28 del Capitolato Speciale di appalto che disciplina i pagamenti in acconto sull'importo contrattuale

Considerato: che il D.A. n. 369 del 29/04/2020 addendum 1° stralcio prevede che la corresponsione dei pagamenti in acconto sull'importo contrattuale sarà anticipata da questa Azienda e successivamente richiesta al competente Assessorato;

Ritenuto, pertanto, di dover corrispondere all'impresa appaltatrice **MAR.SAL. S.p.A** con sede legale in Favara (Ag), via Antonio Russello, 14, P.IVA 02478440841 il pagamento in acconto SAL 4 dell'importo pari a ad €. 396.200,92 compresa iva (fattura n. 011/B del 29.01.2025), il pagamento delle prove di laboratorio dell'importo pari ad €. 291,82 IVA compresa (,fattura n. 012/B del 29.01.2025), il pagamento degli oneri di accesso a discarica dell'importo pari ad €. 6.277,27 IVA compresa (,fattura n. 013/B del 29.01.2025) ;

Vista la lista di liquidazione n. 589 del 30.01.2025 (All.2) relativa alla fattura elettronica 011/B del 29.01.2025 dell'importo complessivo di 396.200,92 iva compresa, alla fattura elettronica 012/B del 29.01.2025 dell'importo complessivo di 291,82 iva compresa e della fattura elettronica 013/B del 29.01.2025 dell'importo complessivo di 6.277,27 iva compresa, per complessivi €. 402.770,01;

Rilevato che la ditta MAR.SAL risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziale come da DURC numero di protocollo INAIL_45929480 valido fino al 11.02.2025 (All.3);

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:


1. **Autorizzare** la corresponsione all'impresa appaltatrice **MAR.SAL S.r.l.**, aggiudicataria dei *"Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria"* la somma pari ad 402.770,01 IVA compresa a titolo di pagamento del SAL n.4, delle prove di laboratorio su materiali e degli oneri di accesso a discarica.
2. **Dare Atto** che l'onere di spesa di € 402.770,01 (IVA compresa) derivante dal presente provvedimento grava sul finanziamento ex art.20 legge n° 67/88 – addendum 1° stralcio D.A. n. 369 del 29/04/2020 sarà anticipato da questa Azienda, sarà imputato sul conto patrimoniale A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) e successivamente richiesto al competente Assessorato;
3. **Dare mandato** al S.E.F.P di liquidare e pagare alla ditta **MAR.SAL** l'importo di € 402.770,01 iva compresa relativo alle fatture giusta fattura n. 011/B , 012/B e 013/B del 29.01.2025 di cui alla lista di liquidazione n. 589 del 30.01.2025;
4. **Dare Atto** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/90.
5. **Disporre** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall'UOC S.E.F.P.
6. **Prendere** atto che si procederà ad ottemperare agli obblighi di Trasparenza e pubblicità di presente provvedimento tramite pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito web aziendale
7. **Munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione per consentire alla ditta appaltatrice l'esecuzione dei lavori con regolarità ed agevolare l'attività di impresa

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVOREVOLE
Data 6/02/2025

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ersilia Riggi

Parere Favorevole
Data 06/02/2025

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMMIN. P.P.C.
Dott.ssa Alessandra Cinque

ALL. 1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Viale della Vittoria n.32192100 Agrigento (AG)

C.F. : 02570930848 P.I V A : 02570930848 Tel: 0922407417

Stazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO Viale della Vittoria
Appaltante : n.321 92100 Agrigento (AG) C.F. : 02570930848 P.I V A : 02570930848

Lavori di : Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale
sito in Licata via S. Maria **CIG: 989423877D CUP: C67H21002200001**

Impresa : MAR.SAL.COSTRUZIONI S.R.L. Via A. Russello n.14 - 92026 Favara (AG)

STATO AVANZAMENTO N°4 dei lavori eseguiti a tutto il 10/01/2025

CONTRATTO in data 30/01/2024, .
Atto di sottomissione in data

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	1.620.000,00
Importo lavori a base d'asta inclusa sicurezza	€	1.188.038,19
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	67.747,38
Importo lavori a base d'asta	€	1.120.290,81
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 31,3527 %	€	836.796,77
Importo Perizia di variante	€	1.365.019,85
Importo lavori a base d'asta inclusa sicurezza perizia	€	956.376,63

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi	
IVA AL 22%	210.402,86		
Imprevisti e arrotondamento compreso iva	-	Data consegna parziale	06/03/2024
Spese tecniche di progettazione e Sicurezza	84.466,57		
Indagini e prove di laboratorio	20.313,00	Data della consegna	05/07/2024
Oneri Tecnici incentivo ex art.113 sui lavori	27.300,00		
Oneri di accesso alla discarica compreso iva	12.000,00	Data di inizio dei lavori	
Accantonamento per ribasso d'asta	224.600,55		
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	05/07/2025
		I lavori rimasero prorogati per gg.60	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	03/09/2025
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 579.083,37		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 1
						Parziale	Totale	
		LAVORI A MISURA						
1	21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m ²	361,80	4,83	1.747,49		
2	21.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m ²	361,80	5,36	1.939,25		
3	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m ² x c	17.040,805	4,07	69.356,08		
4	PP.1	Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio	m ² x cm	145.523,543	1,87	272.129,02		
5	PP.8	Supplemento all'art. 20.2.20.4 per applicazione in murature di spessore superiore a cm 60 e fino a cm 135.	%	1.984.139,54	1,00 %	19.841,40		
6	21.2.20.4	Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR	m ²	381,067	260,34	99.206,99		
7	21.9.5.2	Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri .	m ²	4.425,921	58,92	260.775,26		
8	21.9.6.2	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari dolomitici con	m ²	4.425,921	26,27	116.268,95		
9	21.3.9.1	Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e flessione di elementi in calcestruzzo e muratura, secondo le istruzioni del CNR DT 200/2004, mediante l'applicazione di materiali compositi in natura fibrosa FRP (fibre rinforzate	m ²	30,996	321,07	9.951,89		
10	23.7.1.1	Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certificati ecobiocompatibili, in lana di legno sottile di abete rosso proveniente ..	m ²	232,687	52,83	12.292,85		
11	PP.2	Smontaggio e successivo ripristino di elementi dell'impianto igienico-sanitario e termoidraulico esistente all'interno delle aree oggetto degli interventi strutturali del presente progetto, I lavori						
		A RIPORTARE						863.509,18

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 2
						Parziale	Totale	
		RIPORTO						863.509,18
		possono essenzialmente essere così elencati:..						
12	26.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico ..	acorpo	1,00	20.000,00		20.000,00	
13	26.1.1.5	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed	m²	2.402,910	8,27		19.872,06	(Oneri Sicurezza)
14	26.1.2.9	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede ..	m²	964,710	2,95		2.845,89	(Oneri Sicurezza)
15	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,	cad	20,000	67,20		1.344,00	(Oneri Sicurezza)
16	PP.3	Smontaggio completo di tutti gli elementi degli impianti elettrici e speciali esistenti nei locali oggetto del presente intervento, previa intercettazione ed elencazione in contraddittorio con la DL di tutti elementi da smontare,	acorpo	1,00	30.300,00		30.300,00	
17	PP.4	Rimozione e successiva collocazione degli elementi impiantistici posizionati sui prospetti interessati all'intervento di consolidamento strutturale (tubazioni idrauliche, tubazioni del gas, linee elettriche aeree posizionate a parete,	acorpo	1,00	9.900,00		9.900,00	
18	26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le	m²xme	4.799,180	1,64		7.870,65	(Oneri Sicurezza)
19	21.1.20	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.	m²	365,79	15,75		5.761,19	
20	21.1.21	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	365,79	6,66		2.436,16	
21	NP.03(21.1.22)	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	365,790	19,43		7.107,30	
		A RIPORTARE						972.096,41

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 3
						Parziale	Totale	
		RIPORTO					972.096,41	
22	PP.5	Lavori in economia, squadra tipo	ORA	219,60	97,63	21.439,55		
23	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da	m ³	270,796	38,71	10.482,51		
24	21.2.7	Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4 con l'aggiunta di additivo antiritiro,	m ³	19,248	1.067,61	20.549,36		
25	NP.12(3.2.1.1)	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature ...	kg	1.620,398	2,90	4.699,15		
26	NP.14 (21.2.3)	Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 17/01/2018, eseguita a cucì e scuci per piccoli tratti, compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e	m ³	10,272	911,35	9.361,39		
27	21.5.7	Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e	m ³	17,476	1.894,39	33.106,36		
28	NP.15 (7.1.2)	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,	kg	680,000	4,00	2.720,00		
29	NP.16 (7.1.3)	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a	kg	680,000	3,02	2.053,60		
30	21.5.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni m ² di superficie effettiva	m ²	496,418	40,32	20.015,57		
31	12.1.8.2	Fornitura e collocazione di sistema di isolamento sottotegola costituito da pannello monolitico strutturale in alluminio sia all'intradosso che all'estradosso integrato da correntino porta tegole in acciaio perforato rivestito con lega di alluminio .	m ²	365,79	75,21	27.511,07		
32	NP.19	Trattamento del legno a vista con finitura impregnante all'acqua, inodore ed effetto cera idrorepellente e traspirante, a base di resine acriliche in emulsione acquosa e speciali cere, per supporti interni ed esterni in legno.						
		A RIPORTARE					1.124.034,97	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 4
						Parziale	Totale	
		RIPORTO					1.124.034,97	
33	21.5.17	Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con malta bastarda, della formazione dei colmi, compluvi .	m ^q	405,885	10,23	4.152,20		
34	NP.04(12.4.1.4)	Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisoriale ed	m ²	365,79	30,29	11.079,78		
35	NP.20	Sovrapprezzo all' intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri e recuperi architettonici,	m ²	182,896	41,16	7.528,00		
36	NP.09(23.6.12)	Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire ...	m ²	5.526,242	18,04	99.693,41		
37	PP.6	B25040 - Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte ai raggi solari e con alto potere riflettivo costituito da una membrana ottenuta con mescola HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello spessore di 3 mm, ad alto contenuto ..	m ²	776,090	8,37	6.495,87		
38	NP.10 (12.1.1)	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate,	m ²	629,40	41,26	25.969,04		
39	PP.7	B35104.a - Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - sviluppo fino a cm 100: a) in alluminio, spessore 8/10	m	257,993	8,66	2.234,22		
40	15.4.11.1	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere	m	159,290	25,66	4.087,38		
41	NP.01(15.4.12.2)	Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare	m	78,100	106,37	8.307,50		
42	NP.02(23.7.2.1)	Sovrapprezzo di cui alla voce 23.7.1 per pannelli colorati. tinta bianca	m ²	155,000	79,62	12.341,10		
43	NP.18	Ricostruzione di elementi architettonici decorativi	m ²	232,687	8,10	1.884,76		
		A RIPORTARE					1.307.808,23	


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 5
						Parziale	Totale	
		esterni quali ad esempio modanature o cornici di porte e finestre, realizzate con intonaci di malte di calce idraulica naturale NHL3 antiritiro tirate a modine sul posto, secondo sezione e	mq	33,819	233,45	7.895,05	1.307.808,23	
44	NP.08(21.3.1.1)	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del	m ²	76,331	105,42	8.046,81		
45	NP.05(21.1.2.1)	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con	m ³	4,958	377,15	1.869,91		
46	NP.06(21.1.5.1)	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con	m ³	30,846	291,02	8.976,80		
47	NP.07 (21.1.9)	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m ² x c	247,900	2,06	510,67		
48	NP.11 (3.2.4)	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme	kg	101,143	3,45	348,94		
49	NP.13(3.1.1.6)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ..	m ³	4,958	191,88	951,34		
50	26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.	m ²	2.402,910	3,64	8.746,59	(Oneri Sicurezza)	
51	26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento,	m ³	24,000	18,66	447,84	(Oneri Sicurezza)	
52	26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.	cad	34,000	12,40	421,60	(Oneri Sicurezza)	
53	26.1.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre ...	cad	1,000	373,87	373,87	(Oneri Sicurezza)	
54	26.1.30	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o						
		A RIPORTARE					1.346.397,65	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 6
						Parziale	Totale	
		RIPORTO					1.346.397,65	
		grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti ..	m ²	16,000	50,26	804,16	(Oneri Sicurezza)	
55	26.2.6	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in	cad	4,000	56,60	226,40	(Oneri Sicurezza)	
56	26.2.8	Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm ² , per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.Sono compresi:.	m	125,000	13,43	1.678,75	(Oneri Sicurezza)	
57	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza ...	cad	4,000	67,15	268,60	(Oneri Sicurezza)	
58	PP.01	Sistema anticadutafisso	acorporo	1,000	6.000,00	6.000,00	(Oneri Sicurezza)	
59	NP.17	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita, per altezze da m 4,01 a m 7,00.	m ²	229,182	41,69	9.554,60	(Oneri Sicurezza)	
		A RIPORTARE					1.364.930,16	

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 61.604,99 oneri sicurezza a sommare)	€	1.364.930,16	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	61.604,99	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	1.303.325,17	
Il ribasso d'asta del 31,3527% su € 1.303.325,17	€		408.627,63
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		894.697,54
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		61.604,99
Lavori a misura al netto	€		956.302,53
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		956.302,53

Agrigento10/01/2025


Il Direttore dei Lavori
Ing. Giuseppe Carreca





Mar.Sal.Costruzioni S.r.l.

MAR. SAL. COSTRUZIONI srl
AMMINISTRATORE UNICO



Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Biancucci

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Assistente Tecnico Geometra
Geom. Giuseppe Biancucci

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Viale della Vittoria n.32192100 Agrigento (AG)
C.F. : 02570930848 P.I.V.A : 02570930848 Tel: 0922407417

Provincia Agrigento

Lavori di : Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria CIG: 989423877D CUP: C67H21002200001

Impresa : MAR.SAL.COSTRUZIONI S.R.L. Via A. Russello n.14 - 92026 Favara (AG)

CONTRATTO in data 30/01/2024
Atto di sottomissione in data

CERTIFICATO N°4 per il pagamento della quarta ed ultima rata € 324.754,85
Per I.V.A. 22% € 71.446,07 Split Payment-Legge n°190/2014
Importo da pagare € 324.754,85

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici.	18/03/2024	167.359,35
1	20/05/2024	174.317,24
2	24/07/2024	143.609,13
3	18/09/2024	141.480,45
Totale €		459.406,82

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 956.376,63 al netto del ribasso d'asta del 31,3527% e atto di sottomissione per la somma di € 119.575,44
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 956.302,53 ,cioè:

Per lavori e somministrazione

Per materiali giacenti in cantiere

Per lavori in economia

Per anticipazioni (fatture)

Sommano €.

Per oneri afferenti la sicurezza

Sommano €.

da cui detraendo :

La ritenuta del 0,50% per infortuni

L'ammontare dei certificati precedenti

Dedotto il recupero quota parte anticip.

Totale deduzioni €.

Risulta il credito dell'Impresa in Euro

894.697,54

894.697,54

61.604,99

956.302,53

956.302,53

4.781,51

459.406,82

167.359,35

631.547,68

631.547,68

324.754,85

Certifica che ai termini dell'art.28 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 324.754,85 , diconsi euro trecentoventiquattromilasettecentocinquantaquattro/85

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giuseppe Biancucci

DEL PROCEDIMENTO

Assistente Tecnico Geometra

Geom. Giuseppe Biancucci

Agrigento n. 14504412/97 PAT 92285649/13

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: Agrigento n. 14504412/97 PAT 92285649/13
Il Direttore dei Lavori
Ing. Giuseppe Carreca



Agrigento, 21/10/2025

LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 589 Del 30/01/2025

ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2025 / 2696 - FINANZIAMENTO EX ART. 20

CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

Fornitore: (25000715) MAR. SAL COSTRUZIONI S.R.L.

VIA A. RUSSELLO, 14
92026 FAVARA (AG)
C.F. - P.IVA: 02478440841

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
* 0 / 2025 / 2824	30/01/2025	IS GE	011/B	29/01/2025	€ 396.200,92	989423877D	C67H21002200001
* 0 / 2025 / 2835	30/01/2025	IS GE	013/B	29/01/2025	€ 6.277,27	989423877D	C67H21002200001
* 0 / 2025 / 2860	30/01/2025	IS GE	012/B	29/01/2025	€ 291,82	989423877D	C67H21002200001


Totale Fornitore - 25000715 € 402.770,01

TOTALE CONTO - A101021001 € 402.770,01

TOTALE PRG. SPESA - 2025 / 2696 € 402.770,01

TOTALE ASSEGNATARIO - 203 € 402.770,01

Totale fatture liquidazione automatica : € 402.770,01
Totale fatture liquidazione manuale : € 0,00

PRESTAZIONI
ESEGUITE


FATTURE LIQUIDATE


SERVIZI CENTRALI


Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_45929480	Data richiesta	14/10/2024	Scadenza validità	11/02/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAR. SAL.COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	02478440841
Sede legale	VICOLO RUSSELLO, 14 92026 FAVARA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal **06 FEB 2025**

Agrigento, li **06 FEB 2025**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi